

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年11月

#### (2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会において施設整備計画の事後評価を実施した。  
評価結果等については湯沢市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業について計画どおり実施できた。  
今後も、学習環境の向上に努め、児童生徒の推移を見極めつつ計画的に整備を進めていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

湯沢北中学校、山田中学校、湯沢南中学校、稲川中学校、雄勝中学校及び皆瀬中学校に夏季でも安全に学習に取り組むことができるようエアコンを整備し、校内環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
湯沢北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.7		
山田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.7		
山田中学校(99期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.7		
湯沢南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.6		
稲川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.5		
雄勝中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.6		
皆瀬中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R4.9	R4.10.5		

「山田中学校(99期工事)」について「山田中学校」について、2段書きになっていますが、これは学校施設環境改善交付金の当初要望時(上段)から面積が増加した部分(下段)があるため、双方を合わせた内容が山田中学校の令和4年度の事業内容になります。