

地域再生計画 事後評価シート

都道府県名	秋田県	市町村名	湯沢市	地域再生計画名	湯沢市 森・水づくり再生計画
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度	認定年月日	平成17年6月17日

1)事業の実施状況	交付金名称		事業名		実績			
		道整備交付金		道路改良		林道L=1,958.7m、市道L=392.5m		
	汚水処理施設整備交付金		公共下水道(φ75～φ300)		L=22,776m			
			合併処理浄化槽(市町村設置型)		5人槽 76基、7人槽 429基、10人槽 11基、18人層 1基、25人層 1基			
			合併処理浄化槽(個人設置型)		5人槽 118基、7人槽 164基、10人槽 3基			
2)地域再生計画に掲げた目標の達成状況	目標			計画値	実績値	評価	総合所見	
			単位					
	目標1	森林施業地区から作業基地までの移動時間短縮		分	10	10	○	交付金の活用により、森林基幹林道及びそれに連絡する市道の整備が促進され、目標を達成することができた。
	目標2	汚水処理人口普及率(水洗化率)の向上(普及率27%→57%)		%	57.0	49.4	△	高齢化や不況等の理由により、水洗化希望者が減っており、計画期間内に目標達成することができなかった。
目標3	観光人口の増加		%	5.0	-6.8	△	平成19年度に観光人口が40%増加したものの、岩手・宮城内陸地震の影響により平成20年度以降減少に転じ、最終的に目標を達成することができなかった。	
3)総合評価と今後の方針	<p>・林道及び市道の整備については、計画期間内に概ね目標通り完了した。今後とも本市の基幹産業である林業の振興・再生を図るとともに、森林保全事業を展開していきたい。</p> <p>・公共下水道の整備については計画期間内に概ね目標通り完了したが、合併処理浄化槽の設置については目標の60%に留まった。本市の汚水処理人口普及率(水洗化率)は他自治体に比べ依然低いことから、今後も普及率向上を目指していきたい。</p>							