

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年11月

(2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会において施設整備計画の事後評価を実施した。
評価結果等については湯沢市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について計画どおり実施できた。
今後も、学習環境の向上に努め、児童生徒の推移を見極めつつ計画的に整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】


湯沢西小学校、山田小学校、湯沢東小学校、雄勝小学校、皆瀬小学校に、夏季でも安全に学習に取り組むことができるようにエアコンを整備し、校内環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
湯沢西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.9	R3.10.13		
山田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.9	R3.10.13		
湯沢東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.9	R3.10.12		
雄勝小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.9	R3.10.12		
皆瀬小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.9	R3.10.14		