

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
秋田県	湯沢市	平成 27 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日	5 ヵ年

1 目標の達成状況
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成25年度)	目 標 (令和元年度) A	実 績 (令和元年度) B	実績/目標 ※3
総人口	49,459 人	42,940 人	43,914 人	——
公共下水道	汚水衛生処理人口 11,945 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 24.1%	16,815 人 39.2%	13,068 人 29.8%	23.1% 37.3%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 2,258 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 4.6%	3,087 人 7.2%	2,272 人 5.2%	1.7% 23.1%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 10,671 人 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 21.6%	10,057 人 23.4%	10,008 人 22.8%	108.0% 66.7%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 24,585 人	12,981 人	18,566 人	51.9%

※3 (実績の割合－現状の割合)／(目標の割合－現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
処理施設 の整備に 関するもの	5	浄化槽設置整備事業	湯沢市	公共下水道、農業集落排水施設事業計画区域外の区域において、合併処理浄化槽を普及させることにより、水資源環境の保全と生活環境の向上を図るため、合併処理浄化槽設置整備に対し交付金を交付する。	平成 27 年度 ～令和元年度	平成 27 年度から令和元年度の 5 ヵ年で、5 人槽 144 基、7 人槽 141 基、10 人槽 3 基、合計 288 基の、合併処理浄化槽を設置整備した。

3 目標の達成状況に関する評価

湯沢市では、平成27年度から令和元年度の5カ年の地域計画期間において、合併処理浄化槽を、500基（5人槽75基、7人槽425基）整備する計画であったが、高齢者世帯の増加や、社会経済的な情勢により、設置希望者数が伸びなかったため、合併処理浄化槽による汚水処理人口が予測よりも減少し、目標10,057人に対し、実績10,008人という結果となった。総人口に占める合併処理浄化槽処理人口の割合も、目標23.4%に対し、実績22.8%となり、指標値66.7%という結果となった。

しかしながら、住宅の新築やリフォームによる水洗化等に伴い、合併処理浄化槽設置に関する市民からの要望や問い合わせが根強くあることから、今後もその需要に応えるとともに、合併処理浄化槽を普及させ生活排水処理対策を講じていくため、令和2年度以降も引き続き事業を実施していく必要がある。

(都道府県知事の所見)

合併処理浄化槽等については汚水衛生処理人口は減少したものの、汚水衛生処理率は平成25年度から令和元年度までに21.6%から22.6%に増加し、また汚水衛生未処理人口が着実に減少していることから、生活排水処理の改善に十分寄与したと考えられる。今後も引き続き浄化槽整備の推進に取り組んでいただきたい。