

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

これまで実施した耐震化事業により、本市小中学校における構造体の耐震化率は平成26年度末で100%を達成している。
次の課題は、東日本大震災で注目された非構造部材、特に屋内運動場の吊り天井の落下防止対策であるが、本市では屋内運動場に吊り天井を有する小中5校(三関小学校、山田小学校、須川小学校、湯沢北中学校、皆瀬中学校)の調査と耐震改修を計画的に進めることができ、さらなる安全性の確保を図った。
今後は、本計画で実施した以外の非構造部材の耐震化についても対策を進めていきたい。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間内の実施予定なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間内の実施予定なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年4月に開校した雄勝小学校は、当初プールがなく暫時の処置として1.2km離れた旧横堀小学校のプールを代替施設として利用していたが、教育環境の充実を図るため、計画どおり敷地内に新設し、平成28年度から使用を開始した。
長年の懸案事項であった統合学校給食センター改築工事により、皆瀬小学校、皆瀬中学校、稲庭小学校を除く14校を対象とした共同調理場が完成した。平成21年4月の学校給食法の改正に伴い法制化された「学校給食衛生管理基準」及び「大量調理施設衛生マニュアル」(平成24年5月18日改正)に準拠し、HACCPの概念に対応したドライシステム方式の採用、また調理場内は、「事務・見学エリア」、「調理員エリア」、「給食エリア」を明確に分けたことにより衛生面の徹底が図られた。

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年12月14日に、本事後評価シートを本市ホームページにおいて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画した事業については、計画どおりに実施できた。
構造体の耐震化率は平成26年度末で100%に達成しているため、今後は、非構造部材の耐震化を進めていき、市の財政状況を踏まえたうえで順次実施していきたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 湯沢市公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	湯沢市

2 計画作成主体 湯沢市

3 計画期間 平成27年度 ～ 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
三関小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月30日				
山田小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月30日				
須川小学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月21日				
湯沢北中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成28年9月30日				
皆瀬中学校	①	2201	防災機能強化	屋		○	平成27年9月30日				
湯沢市統合学校給食センター(仮称)(1期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成28年12月26日				
湯沢市統合学校給食センター(仮称)(2期工事)	④	1204	共同調理場(改築)		S	○	平成28年12月26日				
雄勝小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		-	○	平成27年12月24日				